

بيان بموقف المشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حتى ٢٠١٩/٩/٢٠م سوهاج

ملاحظات	موقف التنفيذ		الجهة المستفيدة	الجهة المنفذة	تكلفة المشروع التقديرية (جنيه)	عدد المشروعات	اسم المشروع	م
	جاري الطرح والترسية	جاري التنفيذ						
	تم الانتهاء	٤٥.٤٩١.٤٥٦	% ١٠٠	اهلى المناطق المحرومة	١٨.٧٠٩.٤٦٥	١١	مشروعات توصيل المياه للمناطق المحرومة على مستوى المحافظة	١
	جاري التنفيذ		% ٩٩	خدمة اهلى الكوثر والكوثر والمنطقة الصناعية بغرب جرجا	٣١,٦١٢,٦٢٥	٣	مشروعات خطوط طرد مياه شرب الجوزات والحويش وتطوير محطات مياه سعد السعود	٢
تم صرف نسبة مقدم العقد بنسبة ٢٥ % لعدد ١١ مشروعات و جاري تنفيذ عدد ٩ مشروعات ولم يطلب نسبة ٢٥ %	تم الترسية لعدد ١١ مشروعات	١٧٨.٤٧٤.٤٥٩	% ١٧	مراكز المحافظة ( المراغة وسوهاج)	٧١٤,٨٧١,٣٨١,٠	١١	الاجمالي مشروعات الصرف الصحي	٣
جاري التنسيق مع هيئة الاتاج الحرى لاستكمال اصال التركيبات بالمجز الاى بحى الكوثر من الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى	تم النهو	١,١٦٥,٩٦٦	% ١٠٠	مديرية الطب البيطري	١٠,١٦٥,٩٦٦,٢٠	١	خدمات بيطرية	٤
تم عقد اجتماع بمقاول التنفيذ لمشروع تطوير المنطقة الاثرية بالترسيس وتم الاتفاق مع مديرية الاسكان بلجدة المدد لتعديل مدة التنفيذ بنسبة ٥٠ % من مددة التنفيذ	جاري التنفيذ	٨.٧٢٥.٧٨٣	% ٦٠.٥	منطقة اثار سوهاج	١٤,٧٢٧,٩٠٥.٢٨	٢	تطوير مناطق اثرية	٥
تم التسليم الاتقائى وباقي غرفة الاثمنة لحين احضار الاجهزة	انهي	٢.٧١٦.٣٣٢	% ١٠٠	مديرية الطب	٣.٧٠٠.٠٠٠	١	خدمات طبية تطوير مستشفى حديت بنى حصيل- البينا- سوهاج	٦
تم نهو عدد ٦ مشروعات		٨٦,٥٨١,٥٩٠	% ١٠٠	الوحدات المحلية	٨٦,٥٠٦,٥٠٠.٠٠	٦	مشروعات الطرق	٧
تم الانتهاء من عدد ٢ مشروع و جاري العمل بعدد ٢ مشروع تطبية عزبة الحيط ٩٩ % و جاري العمل باستكمال تطبية ترعة المساعيد بنسبة ٣٣ % وسيتم النهو بنهاية شهر نوفمبر	تم الانتهاء من عدد ٢ مشروع و جاري العمل باستكمال تطبية عزبة الحيط ٩٩ % و جاري العمل باستكمال تطبية ترعة المساعيد بنسبة ٣٣ % وسيتم النهو بنهاية شهر نوفمبر	٤١.٩١٨.٧٦٥	% ٩٦	اهلى القرى التي تمر بها التطبية والوحدات المحلية	٥٢.٩٤٨.٥١٢	٤	مشروعات الري	٨
تم تنفيذ بعض الاجراءات من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والاتصال الادارى وهى كالتالى: -تدريب العاملين على الحاسب الالى - تجهيز الشيكات وخطوط ربط - توفير اجهزة الكمبيوترية	تم تنفيذ بعض الاجراءات من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والاتصال الادارى وهى كالتالى: -تدريب العاملين على الحاسب الالى - تجهيز الشيكات وخطوط ربط - توفير اجهزة الكمبيوترية	١٢٥.٠٠٠.٠٠٠	% ١٥	سكان محافظة سوهاج	٢٨.٠٠٠.٠٠٠	١٥	تطوير الخدمات الحكومية ( تطوير المراكز التكنولوجية )	٩
تم توقيع برتكل مع هيئة التنمية الصناعية وتم دفع مبلغ ١٢٥ مليون جنية كدفعة مقدمة بنسبة ٢٥ % من قيمة المشروع	تم توقيع برتكل مع هيئة التنمية الصناعية وتم دفع مبلغ ١٢٥ مليون جنية كدفعة مقدمة بنسبة ٢٥ % من قيمة المشروع	١٢٥.٠٠٠.٠٠٠	% ٢٥	المستثمرين	٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٧	ترقيق مناطق صناعية ( الاحادية - الكوثر - غرب ططا - غرب جرجا )	١٠

الخصائى المتابعة والتقييم

محمد العادى



النواء  
عصام الدين البيهسى  
وكيل اول الوزارة  
السكرتير العام







الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٢٠١٩-٩-٢٠ م

برنامج التنمية المحلية لمعيد مصر

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	كثافة المشروع التقديرية (جنية)	تاريخ التعاقد	قيمة الصف (جنية)	تاريخ سداد المبلغ	تاريخ البدء في العمل	تاريخ التمهيد	مدة التنفيذ	نسبة الاجازة الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	الملاحظات	مقاول الصنية
١٣	تنفيذ خط طرد مياه قنطر ١٦ بوصة لمحطتي مياه الحواويش ٤، ٣	١٦٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/١٠/٠٤	٧٦٣١٧٨٠	٢٠١٨/١٠/٠٩	٢٠١٨/١٠/٠٩	٢٠١٩/٠٤/٠٩	٦ اشهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى	تم بتاريخ ٢٠١٨-٧-١٨ "حمدي سعيد بهار"	
١٤	تنفيذ محطة مياه سعد السعود (عقد ٤/١ ابار)	١٦٠٠٠		٢٠١٨/٠٩/٠٢	٩٧٥٠٠٠	٢٠١٨/٠٩/٠٥	٢٠١٨/٠٩/٠٥	٢٠١٨/١١/٢٠	٢٠ اشهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى	تم بتاريخ ٢٠١٨-٨-٠٢ "صلاح حسن عمر"	
١٥	تنفيذ محطة مياه سعد السعود (عقد ٤/٢ خط طرد)	١٦٠٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٩/٠٥	٣٥٨٧٠٠٠	٢٠١٨/٠٩/١٠	٢٠١٨/٠٩/١٠	٢٠١٨/١١/١٠	٢ اشهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى	تم بتاريخ ٢٠١٨-٨-٢٦ "محمد الزمرى"	
١٦	تنفيذ محطة مياه سعد السعود (عقد ٤/٣ اعمال كوروميتالينجا)	١٦٠٠٠		٢٠١٨/١٠/١٠	١٣٣٠٥٥٠٠	٢٠١٨/١٠/١٤	٢٠١٨/١٠/١٤	٢٠١٩/٠٣/١٤	٥ اشهر	%١٠٠	%٦٥	جاري	تم تجهيز الخناسي منتظر الصرف	
١٧	تنفيذ محطة مياه سعد السعود (عقد ٤/٤ اعمال محطة مياه سعد السعود)	١٦٠٠٠		٢٠١٨/٠٩/٢٣	٢٥٣٦٥٧١,٥	٢٠١٨/٠٩/٢٥	٢٠١٨/٠٩/٢٥	٢٠١٩/٠٢/٢٥	٥ اشهر	%١٠٠	%٩٧	جاري	تم تجهيز الخناسي منتظر الصرف	
***	اعمال الدراسات التصميمية والاستشارية وأعداد مستندات الطرح والإشراف على التنفيذ لعدد ٨ قرى		٦,٨٧١,٢٨١	٢٠١٨/٠٧/٢٥	٨٠,٧٥٧,٠٠٠		٢٠١٨/٠٧/٢٥		٢٢ شهر + يوم	٠	%٢٦	جاري	مكتب الاستثماري انقروكسنتالو هشام عبدالحميد	
١	مشروع الصرف الصحي لقرى الكوامل واوولاد غريب		٣,٧٦	١٧/٠٤/٢٠١٩	٦,١٣٥,٣٦٠	٢٣/٤/٢٠١٩	٢٣/٤/٢٠١٩	٢٢/٢/٢٠٢٠	١٠ اشهر	%٢٠	%٠	جاري	مكتب التقوي للمقاولات (محمود راغب ثابت)	
	مشروع الصرف الصحي لقرية الهجارسه		٢,٣٩٨	٢٠١٩-١/٤	٦,٦٩٠,٧٨٨	٢٠١٩-٤-٧	٢٠١٩-٤-٧	٢١/٠/٢٠١٩	٦ اشهر	%٥١	%١٠	جاري	مكتب التقوي للمقاولات (محمود راغب ثابت)	
٢	مشروع الصرف الصحي لقرية الهجارسه	١٥٨١٣٧	٢,٣٩٨	١٧/٠٤/٢٠١٩	٦,٤٥٣,٣٠٠	٢٣/٤/٢٠١٩	٢٣/٤/٢٠١٩	٢١/٠/٢٠١٩	١٠ اشهر	%٢٠	%٠	جاري	مكتب التقوي للمقاولات (محمود راغب ثابت)	
	مشروع الصرف الصحي لقرية الهجارسه		٢,٣٩٨	٢٠١٩/٤/١	٣,٣٣٣,٥٤١	٢٠١٩-٤-٧	٢٠١٩-٤-٧	٢١/٠/٢٠١٩	٦ اشهر	%٥١	%١٠	جاري	مكتب التقوي للمقاولات (محمود راغب ثابت)	
٣	الاصال المطلوبة				٢٦,٤٨٣,٣٠٨	٢٠١٩-٤-٧	٢٠١٩-٤-٧	٢١/٠/٢٠٢٠	١٢ اشهر	%١١	%٠	جاري	الجمعية التعاونية للاشياء والتصميم سوهاج	



المسكوتير العام  
عصام الدين الليثي

أخصائي المتابعة  
البرعمه العواد  
/ احمد عبدالهادي

أخصائي البنية التحتية  
ع  
/ م عبير الطيب



برامج التنمية المحلية لصعيد مصر  
الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٢٠١٩-٩-٢٠ م

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع التقديرية (جنية)	تاريخ التعاقد	قيمة العقد (جنية)	تاريخ سداد المبلغ	تاريخ البدء في العمل	تاريخ التمهيد	مدة التنفيذ	نسبة الاجازة الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	الملاحظات	مقاول الصلية
٣	مشروع معالجة الهجارسمة	استكمال و تاهيل محطة معالجة الهجارسمة وتنفيذ خط السبب النهائي	٤٩,٢٩٥	تم بتاريخ ٢٠١٩-٥-١	٣٨,٢٩٩,٣٢٤	٢٠١٩-٤-٧	٢٠١٩-٤-٧	٦/١٠/٢٠٢١	١٠ شهر	%١٢	%١٠	جاري		حسن علام
	مشروع معالجة الهجارسمة	استكمال و تاهيل محطات الرفع و خطوط الطرد لقرى عرابية ابو الذهب تنفيذ شبكات الصرف الصحي (جزء اول) لقرية عرابية ابو الذهب	٢٢,٠٩٢	تم بتاريخ ٢٠١٩-٥-٢٢	١٦,٩٨٢,٢٢٨	٢٠١٩-٥-٢٨	٢٠١٩-٥-٢٨	٢٠٢٠-٥-٢٧	١٢ شهر	%٩	%٠	جاري		حسن علام
٤	استكمال اعمال الصرف الصحي لقرية عرابية ابو الذهب	٢٩٣١٥	٢٢,٠٩٢	تم بتاريخ ٢٠١٩-٣-١١	٢٧,٨٩٢,٩٨٠	١٤/٣/٢٠١٩	٢٠١٩-٣-١٤	٢٠٢٠-٦-١٣	١٥ شهر	%٢٣	%٠	جاري	تم صرف ٢٥ % نفقة مكملة	الشركة العامة للاسنادات (رولان)
	استكمال اعمال الصرف الصحي لقرية عرابية ابو الذهب	٢٩٣١٥	٢٠,٢٩٠	جاري البت المالي	٨٣,٨٠١,٥٦٤	٢٠١٩-٣-٢١	٢٠١٩-٣-٢١	٢٠٢٠-٨-٢٠	١٥ شهر	%٢٩	%٤	تسويات	تم صرف ٢٥ % نفقة مكملة	الشركة العامة للاسنادات (رولان)
٥	الاعمال المطلوبة لمعالجة الصرف الصحي بقرية عرابية ابو ذهب	٥,٧٧٩	٢٦,٨٦٤	تم بتاريخ ٢٠١٩-٣-١٣	١٩,٧٣٢,٨٥٢	٢٠١٩-٥-١٩	٢٠١٩-٥-١٩	٢٠٢٠-٥-١٨	١٢ شهر	%٥	%٠	لم يبدء بعد		الجمعية التعاونية للاسنادات والتصوير بأسبوط
	الاعمال المطلوبة لمعالجة الصرف الصحي بقرية عرابية ابو ذهب	٥,٧٧٩	٢٦,٨٦٤	تم بتاريخ ٢٠١٩-٣-١٣	٢٢,٧٢٢,٨٦٣	٢٠١٩-٣-٢١	٢٠١٩-٣-٢١	٢٠٢٠/٣/٢٠	١٢ شهر	%٦٢	%٣٠	جاري التنفيذ	على الطبيعة ٨٠ %	الجمعية التعاونية للاسنادات والتصوير بجبينه
٦	الاعمال المطلوبة لمعالجة الصرف الصحي بقرية عرابية ابو ذهب	٥,٧٧٩	٢٦,٨٦٤	تم بتاريخ ٢٠١٨/٩/٥	١,٨٥٤,٥٠٠	تم بتاريخ ٢٠١٨-٩-٦	تم بتاريخ ٢٠١٨-٩-٦	٢٠١٨-١٠-٢١	١٥ شهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		الجمعية التعاونية للاسنادات والتصوير بجبينه
	الاعمال المطلوبة لمعالجة الصرف الصحي بقرية عرابية ابو ذهب	٥,٧٧٩	٢٦,٨٦٤	تم بتاريخ ٢٠١٨/٩/٥	١,٨٥٤,٥٠٠	تم بتاريخ ٢٠١٨-٩-٦	تم بتاريخ ٢٠١٨-٩-٦	٢٠١٨-١٠-٢١	١٥ شهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		الجمعية التعاونية للاسنادات والتصوير بجبينه

المسكتر العام

عصام الدين اللبني

اللواء / عصام الدين اللبني

أخصائي المتابعة  
محمد عبد الواد  
أحمد عبدالهادي

أخصائي البنية التحتية  
عائده  
م/ عبير الطيب





الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٢٠-٩-٢٠١٩ م

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع التقديرية (جنية)	تاريخ التعاقد	قيمة العقد (جند)	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدى البدء	مدة التنفيذ	نسبة الاجراء القطعي %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	الملاحظات	مقاول العينة
٦	استكمال مشروع الصرف الصحي لقرية القراقرة والقيصان (تنفيذ اصال)			٢٠١٨/١١/٧	٢,٦٩٨,٠٠٠	٢٠١٨-١١-١١	٢٠١٨-١١-١١	تم بتاريخ	٣ اشهر	%١٠٠	%١٠٠			الجمعية التعاونية للاشياء والتعبير بجهة
	استكمال و تاهيل محطات الرفع و خطوط الطرد الوقده	٣٩٦٥٧	١٩,٨٤٥	٠١/٠٤/٢٠١٩	٩,٥٢٩,٨٢٢	٢٠١٩-٤-٤	٢٠١٩-٤-٤	تم بتاريخ	١٢	%١٢	%٠	تم صرف ٢٥% نفقة مقبلة	شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام)	
٧	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية الوقده	٩٥٦٦		٢٠١٩/٣/٧	٤١,٦٧٤,١٥٠	٢٠١٩-٣-١٢	٢٠١٩-٣-١٢	تم بتاريخ	١٢	%٢٣	%٠	تم صرف ٢٥% نفقة مقبلة	الشركة العامة للاشياءات (رولان)	
	استكمال و تاهيل محطات الرفع و خطوط الطرد لقرية عرابية أبو عزيز	٢٩٣١٥	٢٤,٥٢٧	٢٢/٠٥/٢٠١٩	٦,٢٧٧,٩٣١	٢٠١٩-٣-١٠	٢٠١٩-٣-١٠	تم بتاريخ	١٢	%١٢	%٠	تم صرف ٢٥% نفقة مقبلة	شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام)	
٨	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية عرابية أبو عزيز			٢٠١٩-٣-٦	٦٢,٩٢٨,٤٤٠	٢٠١٩-٣-١٠	٢٠١٩-٣-١٠	تم بتاريخ	١٥	%٣٢	%١١	جاري التنفيذ		شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام)
	استكمال و تاهيل محطات الرفع و خطوط الطرد لقرية - البطاح	٣٩٦٥٧		٢٠١٩-٤-١	٧,٦٣٣,٠٩٢	٢٠١٩-٤-٤	٢٠١٩-٤-٤	تم بتاريخ	١٢	%١٢	%٠	تم صرف ٢٥% نفقة مقبلة	شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام)	
٩	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية البطاح	٩٨٤٧		٢٠١٩-٣-١٣	٥٣,٨٦٧,٨٥٥	٢٠١٩-٣-٢١	٢٠١٩-٣-٢١	تم بتاريخ	١٢	%٢٥	%٥	تم صرف ٢٥% نفقة مقبلة	شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام)	
	استكمال و تاهيل محطات الرفع و خطوط الطرد لقرية - الغريزات	٣٩٦٥٧	٥٢,٥٨٥	٢٠١٩-٤-١	١١,٩٩٩,٣٨٥	٢٠١٩-٤-٤	٢٠١٩-٤-٤	تم بتاريخ	١٢	%١٢	%٠	تم صرف ٢٥% نفقة مقبلة	شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام)	
١٠	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية الغريزات	٢٠,٢٤٤		١٠/٠٧/٢٠١٩	٩٤,٨٥٨,٧٧٤	١١/٧/٢٠١٩	١١/٧/٢٠٢٠	تم بتاريخ	١٥	%١٦	%٠	جاري التنفيذ		الجمعية التعاونية للاشياء والتعبير استويط



السكرتير العام

عصام الدين الدين

اللواء / عصام الدين الدين

احصائي المتابعة  
محمد عبدالهادي

احصائي البنية التحتية  
م/ عبير الطيب



الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٢٠-٩-٢٠١٩ م

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع (جنية)	تاريخ التعاقد	قيمة العقد (جنية)	تاريخ استلام الموقع	تاريخ البدء في العمل	تاريخ انتهاء	مدة التنفيذ	نسبة الاجراء المقضي %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	الملاحظات	مقاول الصنية
١١	الاصال المطلوبة لمعالجة الصرف الصحي بقرية الغريزات	٣٩٦٥٧	٦٥.٩٤٤	٢٨/٣/٢٠١٩	٨٣.٩٧٨,٤٣٣	٢٠١٩-٤-١	٢٠١٩-٤-١	٢٠٢٠-٣-٣٠	١٥	%٢٩	%١٥	جاري التنفيذ	تم صرف ٢٥% لقيمة مقبلة	شركة المقاولات والصناعات التخصصية ( عثمان جروب )
١	استكمال المركز الطبي البيطري باخميم-سوهاج		١١٦.٥٩٦٦,٢	٢٠١٨/٠٥/٠٨	١١٦.٥٩٦٦	٢٠١٨/٧/١٨	٢٠١٨/١١/٠١	٢٠١٨/١١/٠٧	٦	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		جمعية الانشاء والتعمير باجو توج طلعت عيناصميد احمد
٢	انشاء وتطوير منطقة آثار مقابر الحواويش- اخميم-سوهاج		١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٠١٨/٠٤/١٨	٩٦.٠٨٢٦٢	٢٠١٨-١١-١٠	٢٠١٨/١١/٠٩	٢٠١٩/١١/١١	١٢	%٨٣	%٧٤	جاري		جمعية الانشاء والتعمير باجو توج طلعت عيناصميد احمد
٣	انشاء وتطوير منطقة آثار معبد اليرسيس-نجع الشيخ حمد-سوهاج		٤٧٢٧٩.٥٠٢٨	٢٠١٨/٠٩/٢٧	٤٧٢٧٩.٥٠	٢٠١٨-١١-١٠	٢٠١٨/١١/٠٩	٢٠١٩/١١/١٠	١٢	%٤٥	%٤٤	جاري	تطر في التنفيذ وتم اقرار مقال الصنية	جمعية الانشاء والتعمير بجبينة
٤	علاج وتطوير مستشفى حميات نبي حمير-البلينا-سوهاج		٣.٧٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٠١٨/١٠/٢٤	٣.١٢١٨٧٧	٢٠١٩/٠١/٠٢	٢٠١٩/٠١/٠٢	٢٠١٩/١٠/٠١	١٣	%١٠٠	%٨٧	انتهى		شريف علي محمد يونس
١	رصف الطريق من العوامر - بيت داود - المنطقة الصناعية بغرب جرجا	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٤٤٦٤.٥٠٠	٢٠١٨/٠٦/٢٥	٢٨٧٤٤٣٧٥	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/١٢/٣١	١٧٩	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		محمود علي احمد
٢	رصف الطريق من الشيخ حمد - اليرسيس - طريق المطار بمرکز سوهاج	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	١٤.٥٧٢.٥٠٠	٢٠١٨/٠٦/٢٦	١١٦٥٨.٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٨	٢٠١٨/٠٧/٠٨	٢٠١٩/٠١/٠٤	١٧٩	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		المكتب الحديث للمقاولات وانشاء الطرق بياسينوط
٣	اعادة رصف وتوسيع طريق الاحايوة شرق - مشروعات المحافظة - المنطقة الصناعية بالاحايوة شرق	٥٢.٠٠٠.٠٠٠	١٢٣٣٢.٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٢٦	٧٩٢٣٥.٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/١٢/٣١	١٧٩	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		المكتب الحديث للمقاولات وانشاء الطرق بياسينوط
٤	اعادة رصف طريق المنطقة الصناعية بغرب طههيا-الصفحة	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٨.٠٥٥.٥٠٠	٢٠١٨/٠٦/٢٦	٦٨٦٨.٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/١٢/٠٢	خمس شهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		مكتب ابو دياب للمقاولات
٥	رصف طريق مقارن الشيخ عمار- الشيخ عمار - مشطا بمرکز بطما	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥٩٤٩٥.٥٠٠	٢٠١٨/٠٦/٢٤	٦٦١٤٣٧٥	٢٠١٨/٠٦/٢٤	٢٠١٨/٠٦/٢٤	٢٠١٨/١١/٢٤	خمس شهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		عبدالدين كامل عبداللطيف



السكربتير العام  
عصام الدين الليثي

إحصائي المتابعة  
أحمد عبدالهادي

إحصائي البنية التحتية  
ع  
م/ عبير الطيب



الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٢٠-٩-٢٠١٩ م

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع التقديرية (جني)	تاريخ التعاقد	قيمة الصفح (جني)	تاريخ بدء الصرف	تاريخ البدء في العمل	تاريخ اتمام	مدة التنفيذ	نسبة الايجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	الملاحظات	مقال المعنية
٦	رصف وتوسعة طريق مدخل طما الشمالي طريق طما - طهطا بين الترعتين	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦٨٦٥٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٣٦	١٢٩٥١٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٥	٢٠١٨/٠٧/٠٥	٢٠١٩/٠١/٠٢	١٧٩ يوم	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		المكتب الحديث للتقارير واتشاء الطرق بسويوط
١	تنظيف ترعة اولاد نصير امام المدرسة الإعدادية بطول ٢١٠		٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٧٧٦١٨٨,٥	٢٠١٨/٠٧/١٢	٢٠١٨/٠٧/١٠	٢٠١٩/٠٣/٠٩	٨ شهور	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		
٢	تنظيف ترعة المساعيد بنجع زقاني - جرجا بطول ١١٠		٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	١٧٧٦٨٤٦	٢٠١٨/٠٧/١٥	٢٠١٨/٠٧/١٠	٢٠١٨/١٢/٠٩	٣ شهور	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		
٣	استكمال تنظيف ترعة المساعيد بنجع زقاني - جرجا بطول ٩٠		٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٩/٠٨/٢٣	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٩/٠٨/٢٥	٢٠١٩/٠٨/٢٣	٢٠١٩/١١/٢٢	٣ شهور	%٣٣	%٣٠	جاري		
٤	تنظيف عزبة الحيط الجديدة		٤١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	٣٣٨٥٨١١٨	٢٠١٨/٠٧/٠٩	٢٠١٨/٠٧/١٠	٢٠١٩/٠٧/٠٩	١٢ شهر	%٩٥	%٧٢	جاري		
٥	تنظيف التربة الرئيسية وتوسعة مدخل طهطا الشمالي عند منزل كوبري طهطا الجديد		١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٩/٠٤	١٢٥٣٧٣٦٠	٢٠١٨/١١/٢٤	٢٠١٨/١١/٢٥	٢٠١٩/٠٧/٢٤	٨ شهور	%١٠٠	%٩٨	جاري		
١	استكمال شبكة الصرف الصحي وربط المرحلة الأولى والثانية بالمنطقة الصناعية بقرب طهطا		٢,٥ مليون							%٠	%٠			
٢	توريد وتركيب ١٠ كشك كهرباء كهرماء ٥٠٠.ف.أ. بجارات التغذية بالإضافة الى أعدد الآبار بالمنطقة الصناعية		٧,٥٠٠ مليون							%٠	%٠			
٣	توريد وتركيب ٢٠ كشك كهرباء ٥٠٠.ف.أ. بجارات التغذية بالإضافة الى أعدد الآبار بالمنطقة الصناعية الأحيوية		٢٠ مليون							%٠	%٠			
٤	بدء انشاء طريق دائري بطول ٦ كم وحرض ٣٠م والاتهاء من المرحلة الأولى والثانية بالمنطقة الصناعية بقرب جرجا		٥٠ مليون							%٠	%٠			
٥	شبكة الصرف الصحي بالمرحلة الأولى (٢٣٠ فدان) بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا		١٥ مليون							%٠	%٠			
٦	تطوير مجمع الآبار غرب طهطا (٧٠ فدان)		١٩٠ مليون							%٠	%٠			

جاري التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية



المسكتر العام

عصام الدين الليثي

إحصائي المتابعة  
محمد عبد الوهاب  
أحمد عبدالهادي

إحصائي البنية التحتية  
م/ عبير الطيب



الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٢٠-٩-٢٠١٩ م

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع التقديرية (جنية)	تاريخ التعاقد	قيمة الصفح (جنية)	تاريخ سداد مبلغ	تاريخ البدء في العمل	تاريخ التهور	مدة التنفيذ	نسبة الاجازة الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	الملاحظات	مقاول الصنية
٧	إحلال وتجديد شبكة التغذية بالمياه بالإضافة الي تطوير محطة ٦٠٠ م بالممنطقة الصناعية بالاحايوة شرق		٣٨ مليون							%	%			
١	تطوير المراكز التكنولوجية الديوان العام (انشائي)		١,٥٠٠,٠٠٠	٢٠١٩/٠٦/٢٧	١٤٣٦٩٣٨	٢٠١٩/٠٦/٢٨	٢٠١٩/٠٦/٢٨	٢٠١٩/٠٦/٢٧	٤ اشهر	%٦٠	%٣٠	جاري التنفيذ		محمد حامد عبدالرحيم
٢	تطوير المراكز التكنولوجية بطما (انشائي)		١٧٤,١٢٠,٠٠٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	١٧٤١٢٠	٢٠١٩/٠٤/٠٩	٢٠١٩/٠٤/٠٩	٢٠١٩/٠٦/٠٨	شهرين	%١٠٠	%٨٠	تم التنفيذ		هاني محمود محمد عارف
٣	تطوير المراكز التكنولوجية بطهطا (انشائي)		٨٢٧٩٢٧	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٨٢٧٩٢٧	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٧/٠٧	ثلاثة اشهر	%١٠٠	%٧٥	تم التنفيذ		أشرف محمد محمد ابورقم
٤	تطوير المراكز التكنولوجية سوهاج (انشائي)		٢٤٤,٤٠٠,٠٠٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٤٤٤٠٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٦/٠٧	شهرين	%١٠٠	%٩٠	تم التنفيذ		محمد حامد عبدالرحيم
٥	تطوير المراكز التكنولوجية المنشأة (انشائي)		٦٣١٥٠	٢٠١٩/٠٤/١٠	٣٦١٥٠	٢٠١٩/٠٤/١٠	٢٠١٩/٠٤/١٠	٢٠١٩/٠٦/٠٩	شهرين	%١٠٠	%٩٦	تم التنفيذ		طلعت عبدالحميد حامد
٦	تطوير المراكز التكنولوجية البينا (انشائي)		٥٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٩/٠٤/١٤	٥٧٠٠٠	٢٠١٩/٠٤/١٤	٢٠١٩/٠٤/١٤	٢٠١٩/٠٦/١٣	شهرين	%١٠٠	%٧٥	تم التنفيذ		محمد احمد عبدالطيف الخولي
٧	تطوير المراكز التكنولوجية حي شرق (انشائي)		١٣٢٦٥٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	١٣٢٦٥٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٦/٠٧	شهرين	%١٠٠	%٩٢	تم التنفيذ		عبد رزقي محمود
٧	تطوير المراكز التكنولوجية حي غرب (انشائي)		١٣٢٦٥٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	١٠٠٠٠٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٦/٠٧	شهرين	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ		الوحدة المحلية



المهز تبر العام  
عصام الدين اللبني  
النواء /

إحصائي المتابعة  
أحمد عبدالهادي

إحصائي البنية التحتية  
م/ عبير الطيب