

الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٣٠-٩-٢٠١٩ م

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع التقديرية (جنية)	تاريخ التعاقد	قيمة العقد (جنية)	تاريخ استلام الموقع	تاريخ البدء في العمل	تاريخ التهور	مدة التنفيذ	نسبة الاجراء الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	الملاحظات	مقارن المتابعة
١	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة الصارنه	٢٩٠٠٠	٣٢٠٩٠٤٢٥	٢٠١٨/٠٦/٢٠	٣٢٢٠١٠٠	٢٠١٨-٢٢٤	٢٠١٨-٢٢٤	٢٠١٨/٢/١٠	٥.٥ اشهر	% ١٠٠	% ١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠١٨-٥-٢٢ "الجمعية التعاونية للاسضاء والتعبير بجبهه"
٢	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز طما	٣٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/١١	١٢٠٥٨٥٠	٢٠١٨-٧١٢	٢٠١٨-٧١٢	٢٠١٨/١/٢٧	٤.٥ اشهر	% ١٠٠	% ١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠١٨-٦-٢٥ "الجمعية التعاونية للاسضاء والتعبير بجبهه"
٣	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز طهطا	٣٢٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/١٠	١٠٦٧٣٥٠	٢٠١٨-٧١٧	٢٠١٨-٧١٧	٢٠١٨/١/١٧	٤ اشهر	% ١٠٠	% ١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠١٨-٦-٢٥ "محمد حموده على"
٤	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز المراغه	٢٨٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٤	١١٧٨٧١٥	٢٠١٨-٧١٠	٢٠١٨-٧١٠	٢٠١٨/١/١٠	٤ اشهر	% ١٠٠	% ١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠١٨-٦-٢٠ "الجمعية التعاونية للاسضاء والتعبير بجبهه"
٥	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز جهينه	٢٢٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/١٦	١١٩٦٥٠٠	٢٠١٨-٧١٢	٢٠١٨-٧١٢	٢٠١٨/١/٢٢	٤ اشهر	% ١٠٠	% ١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠١٨-٦-٢٠ "احمد عبده مصباح"
٦	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز سوهاج	٣٥٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠٤٩٢٨٦	٢٠١٨-٧١٨	٢٠١٨-٧١٨	٢٠١٨/٢/٠٨	٥ اشهر	% ١٠٠	% ١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠١٨-٦-٢٥ "ابراهيم محمد قيسى"
٧	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز اخميم	٣٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/١٢	١٧٨٧١٨٥	٢٠١٨-٧١٦	٢٠١٨-٧١٦	٢٠١٨/١/١٦	٤ اشهر	% ١٠٠	% ١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠١٨-٦-٢٧ "جمعية نيروط"
٨	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز المنشاه	٢٣٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/١٢	٩٣٥٨٩٧	٢٠١٨-٧١٢	٢٠١٨-٧١٢	٢٠١٨/١/٢٢	٤ اشهر	% ١٠٠	% ١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠١٨-٦-٢٦ "على عبدالرحيم محمد"
٩	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز ساقه	٢٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/١٢	١٤٨٨١٨٢	٢٠١٨-٧١٦	٢٠١٨-٧١٦	٢٠١٨/١/١٦	٤ اشهر	% ١٠٠	% ١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠١٨-٦-٢٥ "ابراهيم محمد قيسى"
١٠	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز جرجا	٣١٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٤	١٧٦٤٩٩٠	٢٠١٨-٧١٠	٢٠١٨-٧١٠	٢٠١٨/١/١٠	٥ اشهر	% ١٠٠	% ١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠١٨-٦-٢٨ "محمد الزمرى"
١١	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز دار السلام	٢٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/١١	١٢٥٩٢٧٠	٢٠١٨-٧١٥	٢٠١٨-٧١٥	٢٠١٨/١/١٥	٤ اشهر	% ١٠٠	% ١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠١٨-٦-٢٠ "مكتبا العز للمقاولات"
١٢	تنفيذ خط طرد مياه محطة مياه الجوازات بطول ١,٥ كم الى الحوتى	١٣١٠٠٠	٣٢٤٤٨٥٠٠	٢٠١٨/١١/٠٦	٤٩٨٢٣٠٠	٢٠١٨/١/١١	٢٠١٨/١/١١	٢٠١٨/٤/١١	٥ اشهر	% ١٠٣	% ١٠٣	جارى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠١٨-١٠-٠٣ "معدى سمير بهادر"

يؤكد، السكرتير العام
١١/١١/٢٠١٩
اللواء / عصام الدين الليث



اخصائي المتابعة والتقييم
/ احمد عبدالهادى

الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتى تاريخ ٣٠-٩-٢٠١٩ م

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع التقديرية (جنية)	تاريخ التعاقد	رقم الصفح (رقم)	تاريخ البدء في العمل	تاريخ التمر	مدة التنفيذ	نسبة الايجاز المقطعي %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	الملاحظات	مقول الصبى
١٣	تنفيذ خط طرد مياه قطر ١٦ بوصة لمحطى مياه الحواويش ٤، ٢، ٤	١٦٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨/١٠/٠٤	٧٢٣١٧٨٠	٢٠١٨/١٠/٠٩	٢٠١٨/١٠/٠٩	٦ اشهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		تم بتاريخ ٢٠١٨-٧-١٨ "حدي سفير بهاجر"
١٤	تنفيذ محطة مياه سعد السعود (عقد ٤/١ ابار)	١٦٠٠٠		٢٠١٨/٠٩/٠٢	٩٣٥٥٠٠٠	٢٠١٨/٠٩/٠٥	٢٠١٨/٠٩/٠٥	٢٥ اشهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		تم بتاريخ ٢٠١٨-٨-٠٢ "صلاح حسن عمر"
١٥	تنفيذ محطة مياه سعد السعود (عقد ٤/٢ خط طرد)	بالاضافة الى المنطقة الصناعية بجرجا	٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨/٠٩/٠٥	٣٥٨٧٥٠٠	٢٠١٨/٠٩/١٠	٢٠١٨/٠٩/١٠	٢ اشهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		تم بتاريخ ٢٠١٨-٨-٢٢ "محمد الزيمى"
١٦	تنفيذ محطة مياه سعد السعود (عقد ٤/٣ اعمال كهربى ميكانيكى)	١٦٠٠٠		٢٠١٨/١٠/١٠	١٣٣٥٥٥٠٠	٢٠١٨/١٠/١٤	٢٠١٨/١٠/١٤	٥ اشهر	%١٠٠	%٦٥	جارى	تم تجهيز القناتى منتظر الصرف	بتاريخ ٢٠١٨-٩-٢٦ المكتب الهندسى للتصميم والتنفيذ
١٧	تنفيذ محطة مياه سعد السعود (عقد ٤/٤ اعمال مندية)	١٦٠٠٠		٢٠١٨/٠٩/٢٣	٢٥٣٦٥٧١,٥	٢٠١٨/٠٩/٢٥	٢٠١٨/٠٩/٢٥	٥ اشهر	%١٠٠	%٩٧	جارى	تم تجهيز القناتى منتظر الصرف	تم بتاريخ ٢٠١٨-٩-٠٩ "مكتب الريم للمقاولات"
١٨	اعمال الدراسات التصميمية والاستشارية وأعداد مستندات الخرح والإشراف على التنفيذ لعدد ٨ قرى		٦.٨٧١.٢٨١	٢٠١٨/٠٧/٢٥	٨٠٧٥٧٠٠	٢٠١٨/٠٧/٢٥	٢٠١٨/٠٧/٢٥	٢٢ + شهر يوم	%٢٦	%٢٦	جارى		المكتب الاستشارى انكروكستانتى هشام عبدالحليم
١٩	مشروع الصرف الصحى لقرية الغرايل واولاد غريب	١٥٨١٣٧	٣.٧٦	١٧/٠٤/٢٠١٩	٦.١٣٥.٣٦٠	٢٣/٤/٢٠١٩	٢٣/٤/٢٠١٩	١٠ اشهر	%٢٦	%٠	جارى	صرف ٢٥% مقدم الاصل	مكتب التقري للمقاولات (محمود راغب ثابت)
				٢٠١٩-١/٤	٦.٢٩٠.٧٨٨	٢٠١٩-٤-٧	٢٠١٩-٤-٧	٦ اشهر	%٥١	%١٠	جارى		مكتب التقري للمقاولات (محمود راغب ثابت)
				١٧/٠٤/٢٠١٩	٦.٤٥٣.٣٠٠	٢٣/٤/٢٠١٩	٢٣/٤/٢٠١٩	١٠ اشهر	%٢٤	%٠	جارى	تم صرف ٢٥% مقدم الاصل	مكتب التقري للمقاولات (محمود راغب ثابت)
٢٠	مشروع الصرف الصحى لقرية الهجارسه	١٥٨١٣٧	٢.٣٩٨	٢٠١٩/٤/١	٣.٠٣٣.٥٤١	٢٠١٩-٤-٧	٢٠١٩-٤-٧	٦ اشهر	%٥١	%١٠	جارى		مكتب التقري للمقاولات (محمود راغب ثابت)



يعتمد
الموافق / عصام الدين الليثى

أخصائى المتابعة والتقييم
أ/ احمد عبدالهادى

الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٣٠-٩-٢٠١٩ م

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع التقديرية (جنية)	تاريخ التعاقد	قيمة العقد (ج.م)	تاريخ البدء في العمل	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	نسبة الاكتمال الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	الملاحظات	مقاول اصنية
٣	الاصال المطوية	٣	٤٩,٢٩٥	تم بتاريخ ٢٠١٩-٥-٥١	٢٦,٤٨٣,٣٠٨	٢٠١٩-٤-٧	٢٠١٩-٤-٧	١٢ شهر	%٢٣	%٠	جاري		الجمعية التعاونية للاشياء والتعبير لسوهاج
	مشروع معالجة الهجارسمة												
٤	استكمال اصال الصرف الصحي لعراية ابودهب	٤	٢٢,٠٩٢	تم بتاريخ ٢٠١٩-٥-٢٢	١٦,٩٨٢,٢٢٨	٢٠١٩-٥-٢٨	٢٠١٩-٥-٢٨	١٢ شهر	%٩	%٠	جاري		حسن علام
	الصفي (جزء اول) قرية عراية ابو دهب												
٥	الاصال المطوية	٥	٦٥,٢٩٠	تم بتاريخ ٢٠١٩-٣-١٣	٨٣,٨٠١,٥٦٤	٢٠١٩-٣-٢١	٢٠١٩-٣-٢١	١٥	%٢٢	%٤	تم صرف	تم صرف ٢٥ % بقية مقبلة	الشركة العامة للاشياء (رولان)
	الصفي بقرية عراية ابو دهب												
٦	استكمال مشروعات الصرف الصحي	٦		تم بتاريخ ٢٠١٩-٥-١٤	١٩,٧٣٢,٨٥٢	٢٠١٩-٥-١٩	٢٠١٩-٥-١٩	١٢	%٨	%٠	جاري التنفيذ		الجمعية التعاونية للاشياء والتعبير بامبيوط
	الصفي بقرية عراية ابو دهب												
٦	استكمال مشروعات الصرف الصحي بقرية عراية ابو دهب	٦		تم بتاريخ ٢٠١٩-٣-١٤	٢٢,٧٦٢,٨٦٣	٢٠١٩-٣-٢١	٢٠١٩-٣-٢١	١٢	%٦٨	%٣٠	جاري التنفيذ	على الطبيعة ٨٠ %	الجمعية التعاونية للاشياء والتعبير بجبهية
	الصفي بقرية عراية ابو دهب												



يتمتع
عصام الدين الليثي

عصام الدين الليثي

أخصائي المتابعة والتقييم
أ/احمد عبدالهادي

الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٣٠-٩-٢٠١٩ م

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع التقديرية (جنية)	تاريخ التعاقد	قيمة العقد (جني)	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	نسبة الاجازة الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	الملاحظات	مقابل الخدمة
٦	تابع استكمال مشروع الصرف الصحي لقرية القراقرة والقيصان (تنفيذ خط الطرد الحل المعالج)	٥,٧٧٩	٢٦,٨٦٤	٢٠١٨/٩/٥	١,٨٥٤,٥٠٠	تم بتاريخ ٢٠١٨-٩-٦	تم بتاريخ ٢٠١٨-٩-٦	١,٥ شهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		الجمعية التعاونية للاشياء والتصدير بجبهينة
				٢٠١٨/١١/٧	٢,٦٩٨,٠٠٠	تم بتاريخ ٢٠١٨-١١-١١	تم بتاريخ ٢٠١٨-١١-١١	٣ اشهر	%١٠٠	%١٠٠			الجمعية التعاونية للاشياء والتصدير بجبهينة
٧	مشروع الصرف الصحي لقرية الرقع وخطوط الطرد الوقده	٣٩٦٥٧	١٩,٨٤٥	٠١/٤/٢٠١٩	٩,٥٢٩,٨٢٢	٢٠١٩-٤-٤	٢٠١٩-٤-٤	١٢	%١٣	%٠	جاري	تم صرف ٢٥% نفقة مقبلة	شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام)
		٩٥٢٦		٢٠١٩/٣/٧	٤١,٦٧٤,١٥٠	٢٠١٩-٣-١٢	٢٠١٩-٣-١٢	١٢	%٢٦	%٠	جاري	تم صرف ٢٥% نفقة مقبلة	الشركة العامة للاشياء (دولان)
٨	مشروع الصرف الصحي لقرية عرابية ابو عزيز	٢٩٣١٥	٢٤,٥٢٧	٢٢/٥/٢٠١٩	٦,٢٧٧,٩٣١	٢٠١٩-٣-١٠	٢٠١٩-٣-١٠	١٢	%١٨	%٠	جاري التنفيذ	تم صرف ٢٥% نفقة مقبلة	الشركة العامة للاشياء (دولان)
				٢٠١٩-٣-٦	٢٢,٩٢٨,٤٤٠	٢٠١٩-٣-١٠	٢٠١٩-٣-١٠	١٥	%٣٤	%١١	جاري التنفيذ	تم صرف ٢٥% نفقة مقبلة	شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام)
٩	مشروع الصرف الصحي لقرية البطاخ	٣٩٦٥٧		٢٠١٩-٤-١	٧,٦٣٣,٠٩٢	٢٠١٩-٤-٤	٢٠١٩-٤-٤	١٢	%١٤	%٠	جاري التنفيذ	تم صرف ٢٥% نفقة مقبلة	شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام)
		٩٨٤٧	٢٥,٦٤٣	٢٠١٩-٣-١٣	٥٣,٨٦٧,٨٥٥	٢٠١٩-٣-٢١	٢٠١٩-٣-٢١	١٢	%٢٨	%٥	جاري التنفيذ	تم صرف ٢٥% نفقة مقبلة	شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام)



يُعتد
عصام الدين الليث

اللواء / عصام الدين الليث

أخصائي المتابعة والتقييم
أ/ احمد عبدالهادى

الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٢٠١٩-٩-٣٠ م

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع التقديرية (جنية)	تاريخ التعاقد	قيمة العقد (ج.م)	درج سفره	درج البدء في العمل	درج التبر	مدة التنفيذ	نسبة الاجراء القطي %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	الملاحظات	مقاول العلية
١٠	مشروع الصرف الصحي لقرية الغريزات	٣٩٦٥٧	٥٢,٥٨٥	٢٠١٩-٤-١	١١,٩٩٩,٣٨٥	٢٠١٩-٤-٤	٢٠١٩-٤-٤	٢٠٢٠-٤-٣	١٢	%١٢	%٥٠	جاري التنفيذ	تم صرف ٢٥% نفقة مقبلة	شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام)
		٢٠٢٤٤		١٠/٧/٢٠١٩	٩٤,٨٥٨,٧٧٤	١١/٧/٢٠٢٠	٢٠٢٠/١٠/١٠	١٥	%٢٠	%١١	جاري التنفيذ	تم صرف ٢٥% نفقة مقبلة	الجمعية التعاونية للاشياء والتصوير بأسويط	
١١	الاصال المطلوبة لمعالجة الصرف الصحي بقرية الغريزات	٣٩٦٥٧	٦٥,٩٤٤	٢٨/٣/٢٠١٩	٨٣,٩٧٨,٤٣٣	٢٠١٩-٤-١	٢٠١٩-٤-١	٢٠٢٠-٦-٣٠	١٥	%٣١	%١٥	جاري التنفيذ	تم صرف ٢٥% نفقة مقبلة	شركة المقاولات والصناعات التخصصية (عثمان جروب)
				١	استكمال المركز الطبي البيطرى باخصم-سوهاج		١١٦٥٩٦٦,٢	٢٠١٨/٠٥/٠٨	٢٠١٨/٧/١٨	٢٠١٨/١١/٠٧	٦	%١٠٠	%١٠٠	انتهى
٢	انشاء وتطوير منطقة آثار مقابر الحوايش- اخصم-سوهاج		١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٤/١٨	٩٦,٠٨٦٢٢	٢٠١٨-١١-١٠	٢٠١٨/١١/٠٩	٢٠١٩/١١/١١	١٢	%٨٥	%٧٤	جاري		جمعية الاشياء والتصوير بايو تيج طلعت عيلحميد احمد
٣	انشاء وتطوير منطقة آثار معبد اتريس-نجح الشيخ حدسوهاج		٤٧٢٧٩,٥٠,٢٨	٢٠١٨/٠٩/٢٧	٤٧٢٧٩,٥٠	٢٠١٨-١١-١٠	٢٠١٨/١١/٠٩	٢٠١٩/١١/١٠	١٢	%٥٠	%٤٤	جاري	تغير في التنفيذ وتم اقرار مقاول السنية	جمعية الاشياء والتصوير جهينة
٤	علاج وتطوير مستشفى حبيات بنى حبيلا- البنيان- سوهاج		٣,٧٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/١٠/٢٤	٣,١٢١٨٧٧	٢٠١٩/٠١/٠٢	٢٠١٩/٠١/٠٢	٢٠١٩/١٠/٠١	١٣	%١٠٠	%٨٧	انتهى		شريف علي محمد بونس
١	رصف الطريق من العوامر - بيت داود - المنطقة الصناعية بغرب جرجا	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٤٦٤٥,٠٠	٢٠١٨/٠٦/١٥	٢٨٧٤٤٣٧٥	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/١٢/٣١	١٧٩	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		محمود علي احمد
٢	رصف الطريق من الشيخ حمد - اتريس - طريق المطار بمرکز سوهاج	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٥٧٢,٥٠٠	٢٠١٨/٠٦/٢٦	١١٦٥٨٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٨	٢٠١٨/٠٧/٠٨	٢٠١٩/٠١/٠٤	١٧٩	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		المكتب الحديث للمقاولات وانشاء الطرق بأسويط
٣	اعادة رصف وتبسة طريق الاحايوة شرقى - مشروعات المحافظة - المنطقة الصناعية بالاحايوة شرقى	٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٣٣٢,٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٢٦	٧٩٢٣٥٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/١٢/٣١	١٧٩	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		المكتب الحديث للمقاولات وانشاء الطرق بأسويط



يعتمد
عبدالله

اللواء / عصام الدين الدين

الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٣٠-٩-٢٠١٩ م

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع التقديرية (جنيهاً)	تاريخ التعاقد	مدة التنفيذ (يوم)	تاريخ بدء العمل	تاريخ البدء الفعلي	تاريخ التمهيد	نسبة إنجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	الملاحظات	مقاول الصلة
٤	إعادة رصف طريق المنطقة الصناعية بخرب طههـا- الصيفية	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٥٥٥٠٠	٢٠١٨/٠٦/٢٦	٦٨٦٨٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/١٢/٠٢	٢٠١٨/١٢/٠٢	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		مكتب ابو دياب للمقاولات
٥	رصف طريق مفارق الشيخ عمار - الشيخ عمار - مشطا بمرکز بطما	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٩٤٩٥٠٠	٢٠١٨/٠٦/٢٤	٦٦١٤٣٧٥	٢٠١٨/٠٦/٢٤	٢٠١٨/١١/٢٤	٢٠١٨/١١/٢٤	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		صنادق الدين كامل عبدالطيف
٦	رصف وتوسعة طريق مدخل طما الشمالي طريق طما - مشطا بين الترعئين	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٨٦٥٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٢٦	١٢٩٥١٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٥	٢٠١٨/٠٧/٠٥	٢٠١٩/٠١/٠٢	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		المكتب الحديث للمقاولات واتشاء الطرق بلسيوط
١	تنظيف ترعة اولاد نصير امام المدرسة الاحدائية بطول ٢١٠		٤٢٠٠٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٧٧٦١٨٨٠	٢٠١٨/٠٧/١٢	٢٠١٨/٠٧/١٠	٢٠١٩/٠٣/٠٩	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		
٢	تنظيف ترعة المساعيد بنجج زقالي - جرجا بطول ١١٠		٢٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	١٧٧٦٨٤٦	٢٠١٨/٠٧/١٥	٢٠١٨/٠٧/١٠	٢٠١٨/١٢/٠٩	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		
٣	استكمال تنظيف ترعة المساعيد بنجج زقالي - جرجا بطول ٩٠		٢٠٠٠٠٠٠	٢٠١٩/٠٨/٢٣	١٦٠٠٠٠٠	٢٠١٩/٠٨/٣٠	٢٠١٩/١١/٢٢	٢٠١٩/١١/٢٢	%٣٠	%٣٠	جاري		
٤	تنظيف عزبة الحيط الجديدة		٤١٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	٣٣٨٥٨١١٨	٢٠١٨/٠٧/٠٩	٢٠١٨/٠٧/١٠	٢٠١٩/٠٧/٠٩	%٩٧	%٧٢	جاري		
٥	تنظيف الترع الرئيسية وتوسعة مدخل طههـا الشمالي عند منزل كوبرى طههـا الجديد		١٨٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨/٠٩/٠٤	١٢٥٢٧٣٦٠	٢٠١٨/١١/٢٤	٢٠١٨/١١/٢٥	٢٠١٩/٠٧/٢٤	%٩٨	%٩٨	جاري		
١	استكمال شبكة الصرف الصحي وربط المرحلة الأولى والثانية بالمنطقة الصناعية بغرب طههـا		٢٠٥ مليون						%٠	%٠	جاري	التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية	
٢	توريد وتركيب ١٠ اكشاك كوبرياء ٥٠٠ مك.م.أ. بكابلات التغذية بالإضافة الى اعدة الإلارة بالمنطقة الصناعية		٧٠٥٠٠ مليون						%٠	%٠	جاري		
٣	توريد وتركيب ٢٠ كشك كوبرياء ٥٠٠ مك.م.أ. بالكابلات لتنفيذ بالإضافة الى اعدة الإلارة بالمنطقة الصناعية الاحلوية		٢٠ مليون						%٠	%٠	جاري		
٤	بدء إنشاء طريق دائري بطول ٦ كم وعرض ٣٠م والالتقاء من المرحلة الأولى والثانية بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا		٥٠ مليون						%٠	%٠	جاري		



يقدم
عبدالله
اللواء / عصام الدين الليث

أخصائي المتابعة والتقييم
أحمد عبدالهادى

الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٣٠-٩-٢٠١٩ م

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع التقديرية (جنية)	تاريخ التعاقد	تاريخ البدء (جدة)	تاريخ استم صرف	تاريخ البدء لصرف	تاريخ تنبه	مدة التنفيذ	نسبة الفعلي %	نسبة الاجاز %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	الملاحظات	مقرن الصية
٥	شبكة الصرف الصحي بالمرحلة الأولى (٢٣٠ فدان) بالمنطقة الصناعية بقرب طهطا		١٥ مليون							%	%	%		التسييق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية	
٦	تطوير مجمع الأثاث بقرب طهطا (٧٠ فدان)		١٩٠ مليون							%	%	%			
٧	إحلال وتجديد شبكة التغطية بالمياه بالإضافة الي تطوير محطة ٦٠٠ م بالمنطقة الصناعية بالإحاديوة شرق		٣٨ مليون							%	%	%			
١	تطوير المراكز التكنولوجية الديوان العام (انشائي)		١.٥٠٠.٠٠٠	٢٠١٩/٠٦/٢٧	١٤٣٦٩٣٨	٢٠١٩/٠٦/٢٨	٢٠١٩/٠٦/٢٨	٢٠١٩/٠٦/٢٧	٤ اشهر	%٦٥	%٣٥	%٣٥	جاري التنفيذ		محمد حامد عبدالرحيم
٢	تطوير المراكز التكنولوجية بطما (انشائي)		١٧٤.١٢٠.٠٠٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	١٧٤١٢٠	٢٠١٩/٠٤/٠٩	٢٠١٩/٠٤/٠٩	٢٠١٩/٠٦/٠٨	شهرين	%١٠٠	%٨٠	%٨٠	تم التنفيذ		هاني محمود محمد عارف
٣	تطوير المراكز التكنولوجية بطهطا (انشائي)		٨٢٧٩٢٧	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٨٢٧٩٢٧	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٧/٠٧	ثلاثة اشهر	%١٠٠	%٩٠	%٩٠	تم التنفيذ		اشرف محمد محمد ابورقم
٤	تطوير المراكز التكنولوجية بسوهاج (انشائي)		٢٤٤٤.٠٠٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٤٤٤٠٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٦/٠٧	شهرين	%١٠٠	%٩٠	%٩٠	تم التنفيذ		محمد حامد عبدالرحيم
٥	تطوير المراكز التكنولوجية المنشأة (انشائي)		٦٣١٥٠	٢٠١٩/٠٤/١٠	٣٦١٥٠	٢٠١٩/٠٤/١٠	٢٠١٩/٠٤/١٠	٢٠١٩/٠٦/٠٩	شهرين	%١٠٠	%٩٦	%٩٦	تم التنفيذ		طلعت عبدالحميد حامد
٦	تطوير المراكز التكنولوجية بالبينا (انشائي)		٥٧.٠٠٠.٠٠٠	٢٠١٩/٠٤/١٤	٥٧.٠٠٠	٢٠١٩/٠٤/١٤	٢٠١٩/٠٤/١٤	٢٠١٩/٠٦/١٣	شهرين	%١٠٠	%٧٥	%٧٥	تم التنفيذ		محمد احمد عبدالطيف الخولي
٧	تطوير المراكز التكنولوجية هي شرق (انشائي)		١٣٦٦٥٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	١٣٦٦٥٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٦/٠٧	شهرين	%١٠٠	%٩٢	%٩٢	تم التنفيذ		عبد رشي مصمود
٧	تطوير المراكز التكنولوجية هي غرب (انشائي)		١٣٦٦٥٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	١.٠٠٠.٠٠٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٦/٠٧	شهرين	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ		الوحدة المحلية



يختم
عبدالله
الواء / عصام الدين الليث

أخصائي المتابعة والتقييم
أ/احمد عبدالهادي