

الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٣١-٨-٢٠١٩ م

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تاريخ التعاقد	تاريخ البدء في العمل	تاريخ انتهاء الموقع	قيمة العقد (ج.م)	نوع التمويل	نوع التمويل	مدة التنفيذ	نسبة الاجازة الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	الملاحظات	مقاول الصنية
١	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة المعازلة	٢٩٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٢٠	٢٠١٨/٠٦/٢٤	٢٠١٨/٠٦/٢٤	٣٢٢٠١٠٠	٢٠١٨/٠٦/٢٤	٢٠١٨/٠٦/٢٤	٥ أشهر	% ١٠٠	% ١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٢-٠٥-٢٠١٨ "الجمعية التعاونية للائضاء والتعمير والتحصير بجبهية"
٢	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز طما	٣٠٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/١١	٢٠١٨/٠٧/٢٢	٢٠١٨/٠٧/٢٢	١٢٠٥٥٠٠	٢٠١٨/٠٧/٢٢	٢٠١٨/٠٧/٢٢	٤ أشهر	% ١٠٠	% ١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٥-١٠-٢٠١٨ "محمد حوده على"
٣	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز طهطا	٣٢٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/١٠	٢٠١٨/٠٧/٢٧	٢٠١٨/٠٧/٢٧	١٠٦٣٥٠٠	٢٠١٨/٠٧/٢٧	٢٠١٨/٠٧/٢٧	٤ أشهر	% ١٠٠	% ١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠-٠٦-٢٠١٨ "الجمعية التعاونية للائضاء والتعمير"
٤	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز المراغة	٢٨٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٤	٢٠١٨/٠٧/١٠	٢٠١٨/٠٧/١٠	١١٧٨٧١٥	٢٠١٨/٠٧/١٠	٢٠١٨/٠٧/١٠	٤ أشهر	% ١٠٠	% ١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠-٠٦-٢٠١٨ "الجمعية التعاونية للائضاء والتعمير"
٥	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز جهينه	٢٢٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/١٦	٢٠١٨/٠٧/٢٢	٢٠١٨/٠٧/٢٢	١١٩٢٥٠٠	٢٠١٨/٠٧/٢٢	٢٠١٨/٠٧/٢٢	٤ أشهر	% ١٠٠	% ١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٥-٠٦-٢٠١٨ "الجمعية التعاونية للائضاء والتعمير"
٦	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز سوهاج	٣٥٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/٠٧/١٦	٢٠١٨/٠٧/١٦	٢٠٤٩٣٨٦	٢٠١٨/٠٧/١٦	٢٠١٨/٠٧/١٦	٥ أشهر	% ١٠٠	% ١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٥-٠٦-٢٠١٨ "الجمعية التعاونية للائضاء والتعمير"
٧	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز اخميم	٣٠٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/١٢	٢٠١٨/٠٧/٢٦	٢٠١٨/٠٧/٢٦	١٧٨٧١٥٠	٢٠١٨/٠٧/٢٦	٢٠١٨/٠٧/٢٦	٤ أشهر	% ١٠٠	% ١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٧-٠٦-٢٠١٨ "جمعية لبروط"
٨	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز المنشا	٢٣٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/١٢	٢٠١٨/٠٧/٢٦	٢٠١٨/٠٧/٢٦	٩٢٥٥٨٧	٢٠١٨/٠٧/٢٦	٢٠١٨/٠٧/٢٦	٤ أشهر	% ١٠٠	% ١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٦-٠٦-٢٠١٨ "علي عبدالرحيم محمد"
٩	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز ساقلتة	٢٠٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/١٢	٢٠١٨/٠٧/٢٦	٢٠١٨/٠٧/٢٦	١٤٨٨١٨٢	٢٠١٨/٠٧/٢٦	٢٠١٨/٠٧/٢٦	٤ أشهر	% ١٠٠	% ١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٥-٠٦-٢٠١٨ "الجمعية التعاونية للائضاء والتعمير"
١٠	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز جرجا	٣١٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٤	٢٠١٨/٠٧/١٠	٢٠١٨/٠٧/١٠	١٧٤٤٩٠٠	٢٠١٨/٠٧/١٠	٢٠١٨/٠٧/١٠	٥ أشهر	% ١٠٠	% ١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٨-٠٦-٢٠١٨ "محمد الزمرى"
١١	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز دار السلام	٢٠٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/١١	٢٠١٨/٠٧/١٥	٢٠١٨/٠٧/١٥	١٢٥٩٢٧٠	٢٠١٨/٠٧/١٥	٢٠١٨/٠٧/١٥	٤ أشهر	% ١٠٠	% ١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠-٠٦-٢٠١٨ "مكتب العز للمقاولات"
١٢	تنفيذ خط طر ميا من محطة مياه الجوزات بطول ١.٥ كم الى الحويتى	١٣١٠٠٠	٢٠١٨/١١/٠٦	٢٠١٨/١١/١١	٢٠١٨/١١/١١	٤٩٨٣٢٠٠	٢٠١٨/١١/١١	٢٠١٨/١١/١١	٥ أشهر	% ١٠٣	% ١٠٣	جاري	لا يوجد	تم بتاريخ ٠٣-١١-٢٠١٨ "حمدي سمير بهانه"




السكرتير العام
عصام الدين الليثي
اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ
عبدالمجيد عيسى
د/ عمر محمدا الحكاى

الخصائي البنية التحتية
احمد عبدالهادى
م/ عبير الطيب

الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٣١-٨-٢٠١٩ م

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع التقديرية (جنية)	تاريخ التعاقد	قيمة العقد (جنية)	تاريخ استلام السوي	تاريخ البدء في العمل	تاريخ التهور	مدة التنفيذ	نسبة الاجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	الملاحظات	مقاول الصنية
١٣	تنفيذ خط طرد مياه قطر ١٦ بوصة لمحطتي مياه الحواريش ٣ ، ٤	١٦٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/١٠/٠٤	٧٦٣١٧٨٠	٢٠١٨/١٠/٠٩	٢٠١٨/١٠/٠٩	٢٠١٩/٠٤/٠٩	٦ اشهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		تم بتاريخ ١٨-١٠-٢٠١٨ "حدي سمير بهادر"
١٤	تنفيذ محطة مياه سعد السعود (عقد ٤/١ ابر)	١٦٠٠٠		٢٠١٨/٠٩/٠٢	٩٣٥٠٠٠٠	٢٠١٨/٠٩/٠٥	٢٠١٨/٠٩/٠٥	٢٠١٨/١١/٢٠	٢.٥ اشهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		تم بتاريخ ٢-٨-٢٠١٨ "صلاح حسن عمر"
١٥	تنفيذ محطة مياه سعد السعود (عقد ٤/٢ خط طرد)	بالإضافة الى المنطقة الصناعية بجرجا	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٩/٠٥	٣٥٨٧٠٥٠	٢٠١٨/٠٩/١٠	٢٠١٨/٠٩/١٠	٢٠١٩/٠٣/١٤	٢ اشهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		تم بتاريخ ٢٦-٨-٢٠١٨ "محمد الزيزمي"
١٦	تنفيذ محطة مياه سعد السعود (عقد ٤/٣ اعمال كبروميكانيكا)	١٦٠٠٠		٢٠١٨/١٠/١٠	١٣٣٠٥٥٠٠	٢٠١٨/١٠/١٤	٢٠١٨/١٠/١٤	٢٠١٩/٠٢/٢٥	٥ اشهر	%١٠٠	%٦٥	جاري		بتاريخ ٢٦-٩-٢٠١٨ "المكتب الهندسي للتصميم والتنفيذ"
١٧	تنفيذ محطة مياه سعد السعود (عقد ٤/٤ اعمال مدنية)	١٦٠٠٠		٢٠١٨/٠٩/٢٣	٢٥٣٦٥٧١.٥	٢٠١٨/٠٩/٢٥	٢٠١٨/٠٩/٢٥	٢٠١٩/٠٢/٢٥	٥ اشهر	%١٠٠	%٩٧	جاري		تم بتاريخ ٩-٩-٢٠١٨ "مكتب البرزيم للمقاولات"
***	أعمال الدراسات التصميمية والاستشارية وأعداد مستندات الطرح والإشراف على التنفيذ لعدد ٨ قرى		٦,٨٧١,٢٨١	٢٠١٨/٠٧/٢٥	٨,٧٥٧٠٠		٢٠١٨/٠٧/٢٥		٢٢ شهر + يوم	.	%٢٦	جاري		المكتب الاستشاري انفوروكستانت هشام عبدالحليم
١	مشروع الصرف الصحي تقريري الكوامل واوالم غريب		٣,٧٦	١٧/٠٤/٢٠١٩	٦,١٣٥,٣٦٠	٢٣/٤/٢٠١٩	٢٣/٤/٢٠١٩	٢٢/٢/٢٠٢٠	١٠ اشهر	%١٩	%٠	جاري	مقدم الاعمال	مكتب التقوي للمقاولات (محمود راغب ثابت)
٢	مشروع الصرف الصحي تقريري الهجارسه	١٥٨١٣٧	٢,٣٩٨	تم بتاريخ ١-٤-٢٠١٩	٦,٦٩٠,٧٨٨	٢٠١٩-٤-٧	٢٠١٩-٤-٧	٦/١٠/٢٠١٩	٦ اشهر	%٥١	%١٠	جاري	مقدم الاعمال	مكتب التقوي للمقاولات (محمود راغب ثابت)
٣	الاعمال المطلوبة			جاري اصدار خطاب القبول	٢٦,٤٨٢,٣٠٨	٢٠١٩-٤-٧	٢٠١٩-٤-٧	٦/١٠/٢٠٢٠	١٢ اشهر	%٣	%٠	جاري		الجمعية التعاونية للائشاء والتعبير سوهاج



المركز العام
عصام الدين الليثي
الواء /

مدير وحدة التنفيذ
عبدالمجيد
د/ عمرا مطلق الحادى

الخصائي البنية التحتية
أخصائي المتابعة
احمد عبدالهادى
م/عنبير الطيب

برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر
الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٣١-٨-٢٠١٩ م

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تاريخ التعاقد	تكاليف المشروع التقديرية (جنية)	قيمة التعاقد (جنية)	تاريخ البدء في العمل	تاريخ انتهاء العمل	تاريخ التقييم	مدة التنفيذ	نسبة الاجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	الملاحظات	مقاول العينة
٣	مشروع معالجة الهجارسمة استكمال و تاهيل محطة معالجة الهجارسمة وتنفيذ خط السبب النهائي لمصرف غرب سوهاج		تم بتاريخ ٢٠١٩-٥-١	٤٩,٢٩٥	٣٨,٦٩٩,٢٢٤	٢٠١٩-٤-٧	٢٠١٩-٥-٢١	٦/١٠/٢٠٢١	١٠	%١٠	%١٠	جاري		حسن علم
٤	استكمال اعمال الصرف الصحي لعراية ابودهب	٢٩٣١٥	تم بتاريخ ٢٠١٩-٥-٢٢	١٦,٩٨٢,٢٢٨	٢٠١٩-٥-٢٨	٢٠١٩-٥-٢٨	٢٠٢٠-٥-٢٧	١٢	%٣	%٠	جاري		حسن علم	
			تم بتاريخ ٢٠١٩-٣-١١ ٢٠١٩	٦٧,٨٩٢,٩٨٠	١٤/٣/٢٠١٩	٢٠١٩-٣-١٤	٢٠٢٠-٦-١٣	١٥	%٢٣	%٠	جاري	تم صرف ٢٥% دفعة مقبلة	الشركة العامة للاشاعات (رولان)	
٥	الاجصال المطلوبة للصرف الصحي بقرية عراية ابو دهب - الجزء الثاني	٦٥,٢٩٠	جاري البت المالي				٢٠٢٠-٨-٢٠			%٠	%٠			الشركة العامة للاشاعات (رولان)
			تم بتاريخ ٢٠١٩-٣-١٣	٨٣,٨٠١,٥٦٤	٢٠١٩-٣-٢١	٢٠١٩-٣-٢١	٢٠١٩-٥-١٨	٢٠/٦/٢٠٢٠	١٥	%٢٩	%٠	تشويكات	تم صرف ٢٥% دفعة مقبلة	الشركة العامة للاشاعات (رولان)
٦	استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية القراقرة والقيصان	٥,٧٧٩	تم بتاريخ ٢٠١٩-٥-١٤	١٩,٧٣٢,٨٥٢	٢٠١٩-٥-١٩	٢٠١٩-٥-١٩	٢٠٢٠-٥-١٨	١٢	%٠	%٠	لم يبدء بعد		الجمعية التعاونية للاشقاء والتعمير بأسسوط	
			تم بتاريخ ٢٠١٩-٣-١٤	٢٢,٧٦٢,٨٦٣	٢٠١٩-٣-٢١	٢٠١٩-٣-٢١	٢٠/٣/٢٠٢٠	١٢	%٥١	%٣٠	جاري التنفيذ		الجمعية التعاونية للاشقاء والتعمير بجبينة	
			تم بتاريخ ٢٠١٨-٩-٥	١,٨٥٤,٥٠٠	٢٠١٨-٩-٦	٢٠١٨-٩-٦	٢٠١٨-١٠-٢١	١٥	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		الجمعية التعاونية للاشقاء والتعمير بجبينة	

السركتير العام
عصام الدين الليثي
اللواء /



مدبر وحدة التنفيذ
عمر احمد الحادى

الخصائي البنية التحتية
أخصائي المتابعة
احمد عبدالهادى
م/ عبيد الطيب

الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٣١-٨-٢٠١٩ م

برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع التقديرية (جنيه)	تاريخ التعاقد	قيمة العقد (جنيه)	تاريخ البدء في التنفيذ	تاريخ اتمام العمل	تاريخ البدء في التنفيذ	مدة التنفيذ	نسبة الاجازة الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	الملاحظات	مقاول العينة
٦	الصحي لقرية القرارة والقيصان (تنفيذ اعمال كاسه ميه توكا الحاد)	٣٩٦٥٧	١٩,٨٤٥	تم بتاريخ ٢٠١٨-١١-٧	٢,٦٩٨,٠٠٠	تم بتاريخ ٢٠١٨-١١-١١	تم بتاريخ ٢٠١٨-١١-١١	٢٠١٩-٢-١١	٣ اشهر	%١٠٠	%١٠٠			الجمعية التعاونية للاشياء والتعبير بجبهية
		مشروع الصرف الصحي لقرية الوقده		٩٠٦٦	٠١/٠٤/٢٠١٩	٩,٥٢٩,٨٢٢	تم بتاريخ ٢٠١٩-٤-٤	تم بتاريخ ٢٠١٩-٤-٤	٢٠١٩-٤-٤	١٢	%٦	%٠	تم صرف ٢٥% دفعة مقبلة	شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام)
٧	مشروع الصرف الصحي لقرية الوقده	٩٥٦٦	١٩,٨٤٥	تم بتاريخ ٢٠١٩-٣-٧	٤١,٦٧٤,١٥٠	تم بتاريخ ٢٠١٩-٣-١٢	تم بتاريخ ٢٠١٩-٣-١٢	٢٠١٩-٣-١١	١٢	%١٢	%٠	تشويكات	تم صرف ٢٥% دفعة مقبلة	الشركة العامة للاشياء (رولان)
		مشروع الصرف الصحي لقرية الغريزات		٢٩٣١٥	تم إصدار اخطار القرسية ٢٠١٩-٣-٧	٦,٢٧٧,٩٣١	تم بتاريخ ٢٠١٩-٣-١٠	تم بتاريخ ٢٠١٩-٣-١٠	٢٠١٩-٣-١٠	١٢	%٢	%٠	جاري التنفيذ	شركة النصر العامة للاشياء (رولان)
٨	مشروع الصرف الصحي لقرية عرابه ابو عزيز	٢٩٣١٥	٢٤,٥٢٧	تم بتاريخ ٢٠١٩-٣-٦	٦٢,٩٢٨,٤٤٠	تم بتاريخ ٢٠١٩-٣-١٠	تم بتاريخ ٢٠١٩-٣-١٠	٩/٦/٢٠٢٠	١٥	%٣١	%١١	جاري التنفيذ	تم صرف ٢٥% دفعة مقبلة	شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام)
		مشروع الصرف الصحي لقرية عرابه ابو عزيز		٢٩٣١٥	تم بتاريخ ٢٠١٩-٤-١	٧,٦٣٣,٠٩٢	تم بتاريخ ٢٠١٩-٤-٤	تم بتاريخ ٢٠١٩-٤-٤	٢٠٢٠-٤-٣	١٢	%٦	%٠	جاري التنفيذ	تم صرف ٢٥% دفعة مقبلة
٩	مشروع الصرف الصحي لقرية البطاح	٩٨٤٧	٢٥,٦٤٣	تم بتاريخ ٢٠١٩-٣-١٣	٥٣,٨٦٧,٨٥٥	تم بتاريخ ٢٠١٩-٣-٢١	تم بتاريخ ٢٠١٩-٣-٢١	٢٠١٩-٣-٢٠	١٢	%٢٣	%٥	جاري التنفيذ	تم صرف ٢٥% دفعة مقبلة	شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام)
		مشروع الصرف الصحي لقرية الغريزات		٢٩٦٥٧	تم بتاريخ ٢٠١٩-٤-١	١١,٩٩٩,٣٨٥	تم بتاريخ ٢٠١٩-٤-٤	تم بتاريخ ٢٠١٩-٤-٤	٢٠٢٠-٤-٣	١٢	%٦	%٠	جاري التنفيذ	تم صرف ٢٥% دفعة مقبلة
١٠	مشروع الصرف الصحي لقرية الغريزات	٢٠٢٤٤	٥٢,٥٨٥	تم إصدار خطاب القبول	٩٤,٨٥٨,٧٧٤				١٥	%٤	%٠	جاري التنفيذ		الجمعية التعاونية للاشياء والتعبير اسبوط



السكربتير العام
عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ
عمر محمد الحادي

الخصائي البنية التحتية
أخصائي المتابعة
أحمد عبدالهادي

م/ عبير الطيب

الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٣١-٨-٢٠١٩ م

برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تاريخ التعاقد	تاريخ البدء في العمل	تاريخ انتهاء المشروع	قيمة المبلغ (بنها)	تاريخ التوقيع	مدة التنفيذ	نسبة الاجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	الملاحظات	مقاول العلية
١١	الاعمال المطلوبة لمعالجة الصرف الصحي بقرية الغريزات	٣٩٦٥٧	تم بتاريخ ٢٠١٩-٣-٢٨	٢٠١٩-٤-١	٢٠١٩-٤-١	٨٣,٩٧٨,٤٣٣	٢٠١٩-٤-١	٢٠٢٠-٦-٣٠	%٢٦	%١٥	جاري	تم صرف ٢٥% بقمة مقامة	شركة المقاولات والصناعات التخصصية (عثمان جروب)
١	استكمال المركز الطبي البيطري باخميم-سوهاج		٢٠١٨/٠٥/٠٨	٢٠١٨/١١/٠١	٢٠١٨/١١/١٨	١١٦٥٩٦٦	٢٠١٨/١١/٠١	٢٠١٨/١١/٠٧	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		جمعية الانشاء والتعمير بابو توج طلعت عبدالحميد احمد
٢	انشاء وتطوير منطقة آثار مقابر الحواوش- اخميم-سوهاج		٢٠١٨/٠٤/١٨	٢٠١٨/١١/٠٩	٢٠١٨-١١-١٠	٩٦٠٨٢٦٢	٢٠١٨/١١/٠٩	٢٠١٩/١١/١١	%٨٣	%٧٠	جاري		جمعية الانشاء والتعمير بابو توج طلعت عبدالحميد احمد
٣	انشاء وتطوير منطقة آثار معبد اتريس-شيخ الشخخ حد-سوهاج		٢٠١٨/٠٩/٢٧	٢٠١٨/١١/٠٩	٢٠١٨-١١-١٠	٤٧٢٧٩٠٥	٢٠١٨/١١/٠٩	٢٠١٩/١١/١٠	%٤٥	%٤٤	جاري	تغر في التنفيذ وتم اقرار مقاول العلية	جمعية الانشاء والتعمير بجبنة
٤	علاج وتطوير مستشفى حيايت بنى حميل-البيينا سوهاج		٢٠١٨/١٠/٢٤	٢٠١٩/٠١/٠٢	٢٠١٩/٠١/٠٢	٣,١٢١,٨٨٧	٢٠١٩/٠١/٠٢	٢٠١٩/١٠/٠١	%٩٩	%٨٧	جاري العمل		شريف علي محمد يونس
١	رصف الطريق من العوامر - بيت داوود - المنطقة الصناعية - يغرب جرجا	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٢٥	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٨٧٤٤٣٧٥	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/١٢/٣١	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		محسود علي احمد
٢	رصف الطريق من الشيخ حمد - اتريس - طريق المطار بمرکز سوهاج	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٢٦	٢٠١٨/٠٧/٠٨	٢٠١٨/٠٧/٠٨	١١٢٥٨٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٨	٢٠١٩/٠١/٠٤	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		المكتب الحديث للمقاولات وانشاء الطرق باسيوط
٣	اعادة رصف وترصمه طريق الاحياوة شرق- مشروعات المحافظة - المنطقة الصناعية بالاخياوة شرق	٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٢٦	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٧٩٢٣٥٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/١٢/٣١	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		المكتب الحديث للمقاولات وانشاء الطرق باسيوط
٤	اعادة رصف طريق المنطقة الصناعية - يغرب طهطا - الصفيحة	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٢٦	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٦٨٦٨٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/١٢/٠٢	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		مكتب ابو ديب للمقاولات
٥	رصف طريق مفارق الشيخ عمار - الشيخ عمار - مشطا بمرکز بطما	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٢٤	٢٠١٨/٠٦/٢٤	٢٠١٨/٠٦/٢٤	٦٦١٤٣٧٥	٢٠١٨/٠٦/٢٤	٢٠١٨/١١/٢٤	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		عبد الدين كامل عبدالمنيف

السكرتير العام

عبدالله

اللواء / عصام الدين الليثي

مدير وحدة التنفيذ
عبدالله محمد
الواء / عصام الدين الليثي

الخصائي البنية التحتية
الخصائي المتابعة
احمد عبدالهادي
م/ عصام الدين الليثي



الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٣١-٨-٢٠١٩ م

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع التقديرية (جنيه)	تاريخ التعاقد	قيمة الصف (جند)	تاريخ استلام الموقع	تاريخ البدء في العمل	تاريخ التهور	مدة التنفيذ	نسبة الاجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	الملاحظات	مقاول الصنية
٦	رصف وتوسعة طريق مدخل طما الشمالي طريق طما - طهطا بين الترعين	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦٨٦٥,٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٢٦	١٢٩٥١,٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٥	٢٠١٨/٠٧/٠٥	٢٠١٩/٠١/٠٢	١٧٩ يوم	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		المكتب الحديث للمحلات واتشاء الطرق بسويوط
١	تغطية ترعة اولاد نصير امام المدرسة الاعيانية بطول ٢١٠		٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٧٧٦١٨٨,٥	٢٠١٨/٠٧/١٢	٢٠١٨/٠٧/١٠	٢٠١٩/٠٣/٠٩	٨ شهور	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		
٢	تغطية ترعة المساعيد بنجع زقالي - جرجا بطول ١١٠		٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	١٧٧٦٨٤٦	٢٠١٨/٠٧/١٥	٢٠١٨/٠٧/١٠	٢٠١٨/١٢/٠٩	٣ شهور	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		
٣	استكمال تغطية ترعة المساعيد بنجع زقالي - جرجا بطول ٩٠		٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٩/٠٨/٢٣	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٩/٠٨/٢٥	٢٠١٩/٠٨/٢٣	٢٠١٩/١١/٢٢	٣ شهور	%٥	%٠	جاري	تم تسليم الموقع للمقاول	
٤	تغطية عزبة الحيط الجديدة		٤١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	٣٣٨٥٨١١٨	٢٠١٨/٠٧/٠٩	٢٠١٨/٠٧/١٠	٢٠١٩/٠٧/٠٩	١٢ شهر	%٩٥	%٧٢	جاري		
٥	تغطية التربة الرئيسية وتوسعة مدخل طهطا الشمالي عند منزل كوبرى طهطا الجديد		١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٩/٠٤	١٢٥٣٧٣٦٠	٢٠١٨/١١/٢٤	٢٠١٨/١١/٢٥	٢٠١٩/٠٧/٢٤	٨ شهور	%١٠٠	%٩٨	جاري		
١	استكمال شبكة الصرف الصحي وربط المرحلة الأولى والثانية بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا		٢,٥ مليون							%٠	%٠			
٢	توريد وتركيب ١٠ اخطالك كهرباء ٥٠٠ ف.أ. بكابلات التغطية بالإضاءة الى أعمدة الاشارة بالمنطقة الصناعية		٧,٥٠٠ مليون							%٠	%٠			
٣	توريد وتركيب ٢٠ مكثك كهرباء ٥٠٠ ف.أ. بالكابلات التغطية بالإضافة الى أعمدة الاشارة بالمنطقة الصناعية الاحيوية		٢٠ مليون							%٠	%٠			
٤	بدء انشاء طريق دائري بطول ٦ كم وعرض ٣٠ م والاتهاء من المرحلة الأولى والثانية بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا		٥٠ مليون							%٠	%٠			
٥	شبكة الصرف الصحي بالمرحلة الأولى (٢٣٠ فدان) بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا		١٥ مليون							%٠	%٠			
٦	تطوير مجمع الأثاث بغرب طهطا (٧٠ فدان)		١٩٠ مليون							%٠	%٠			

جاري التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية



السكرتير العام

عصام الدين التليبي

اللواء /

مدبر وحدة التنفيذ
علم عزيز عيسى
د/ علما محمد الحادى

الخصائي الفنية المتابعة
أخصائي المتابعة
علم
م/ عبير الطيب
أحمد عبدالهادى

الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٣١-٨-٢٠١٩ م

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تاريخ التعاقد	تكلفة المشروع التقديرية (جنية)	قيمة الصفح (جنيه)	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	نسبة الاجاز الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	الملاحظات	مقاول الصنية
٧	إحلال وتجديد شبكة التغذية بالمياه بالإضافة الي تطوير محطة ٦٠٠ م بالممنطقة الصناعية بالاحاديوة شرق	٣٨ مليون							%	%			
١	تطوير المراكز التكنولوجية البنوان العام (انشائي)	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٠١٩/٠٦/٢٧	١٤٣٦٩٣٨	٢٠١٩/٠٦/٢٨	٢٠١٩/٠٦/٢٨	٢٠١٩/٠٦/٢٧	٤ اشهر	%٣٠	%٢٥	جاري التنفيذ		محمد حامد عبدالرحيم
٢	تطوير المراكز التكنولوجية بطما (انشائي)	١٧٤,١٢٠,٠٠٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	١٧٤١٦٠	٢٠١٩/٠٤/٠٩	٢٠١٩/٠٤/٠٩	٢٠١٩/٠٦/٠٨	شهرين	%١٠٠	%٨٠	تم التنفيذ		هاني محمود محمد عازق
٣	تطوير المراكز التكنولوجية بطهطا (انشائي)	٨٢٧٩٢٧	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٨٢٧٩٢٧	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٧/٠٧	ثلاثة اشهر	%١٠٠	%٧٥	تم التنفيذ		انرف محمد محمد بورق
٤	تطوير المراكز التكنولوجية سوهاج (انشائي)	٢٤٤,٤٠٠,٠٠٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٤٤٤٠٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٦/٠٧	شهرين	%١٠٠	%٩٠	تم التنفيذ		محمد حامد عبدالرحيم
٥	تطوير المراكز التكنولوجية المشماة (انشائي)	٦٣١٥٠	٢٠١٩/٠٤/١٠	٣٦١٥٠	٢٠١٩/٠٤/١٠	٢٠١٩/٠٤/١٠	٢٠١٩/٠٦/٠٩	شهرين	%١٠٠	%٩٦	تم التنفيذ		طلعت عبدالحميد حامد
٦	تطوير المراكز التكنولوجية البنينا (انشائي)	٥٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٩/٠٤/١٤	٥٧,٠٠٠	٢٠١٩/٠٤/١٤	٢٠١٩/٠٤/١٤	٢٠١٩/٠٦/١٣	شهرين	%١٠٠	%٧٥	تم التنفيذ		محمد احمد عبدالطيف العولي
٧	تطوير المراكز التكنولوجية حي شرق (انشائي)	١٣٢٦٥٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	١٣٢٦٥٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٦/٠٧	شهرين	%١٠٠	%٩٢	تم التنفيذ		عيدة رشدي محمود
٧	تطوير المراكز التكنولوجية حي غرب (انشائي)	١٣٢٦٥٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	١٠٠,٠٠٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٦/٠٧	شهرين	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ		الوحدة المحلية



السكترير العام
عصام الدين الليثي
النواء /

مدير وحدة التنفيذ
احمد محمد عبدالحادي
١٩/٠٩/٢٠١٩

اخصائي البنية التحتية
اخصائي المتابعة
احمد عبدالهادي
م/عبير الطيب