


ملاحظات	وصف هندسي للمشروع	الاشتراطات البنية و المجمعية	المعاول	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الإنجاز القطي %	مدة التنفيذ	تاريخ نهور الأعمال	تاريخ بدء الأعمال	تاريخ استلام الموقع	قيمة التعاقد (جنية)	تاريخ التعاقد	تكلفة المشروع التقديرية (جنية)	عدد المستفيدين	اسم المشروع	م
تم استلام ابتدائي	انشاء الدور الثالث العلوي وتطوير الثاني و الاول الارضي	مطبة	طلعت عبد الحميد حامد	% ١٠٥.٤	% ١٠٠	٨ شهور	١١/١٠ ٢٠١٨	١٠/٧/١٦ ٢٠١٨	٢٠١٨/٠٧/١٦	١١٦٥٩٦٦.٢	جلسة ١٠/٥/١٨ ٢٠١٨	١٥٠٠٠٠٠		استكمال المركز الطبي بأخصيم	١
	عبارة عن سور وكافتيريا و مبنى التفتيش وممشا للولصول للمقابر وكذلك قاعة عرض دور أرضي وانشاء مطلة وغرفة مراقبة وترميم تطوير دورات المياه بالكامل	مطبة	جمعية الانشاء والتعمير بأبوتنج - أسيوط	% ٨.٣	% ٦	١٢ شهر	١١/١٠ ٢٠١٩	١١/١١ ٢٠١٨	٢٠١٨/٠٩/٠٤	٩٦٠٨٢٦٢	جلسة ١٠/٤/١٨ ٢٠١٨	١٠٠٠٠٠٠		انشاء وتطوير آثار مقابر الحواريين	٢
	عبارة عن سور وكافتيريا و مبنى التفتيش وممشا للولصول للمقابر وكذلك قاعة عرض دور أرضي وغرفة مراقبة دورة مياه	مطبة	جمعية الانشاء والتعمير بجهينه - سوهاج	لم يتم صرف دفعات	% ٢	١٢ شهر	١١/١٠ ٢٠١٩	١١/١١ ٢٠١٨	٢٠١٨/٠٩/٢٧	٤٧٢٧٩.٥٢٨	جلسة ١٠/٥/١٧ ٢٠١٨	٥٠٠٠٠٠٠		انشاء وتطوير آثار محبد أترينيس بالشيخ حمد مركز سوهاج	٣
														علاج وتطوير مستشفى بنى حميل مركز البينا	٤
														اجمالي مشروعات	٥
				% ٨	% ١٤					١٥,٥٠٢,١٣٣.٤٨		١٦٥٠٠٠٠٠	٠.٠٠٠	مدير التخطيط	

جارى اجراءات البت للتمنية

يعتمد وكيل وزارة الأشغال



المهندس /

س

المهندس /