

بيان بموقف تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المرحلة الاولى حتي ٢٥/٢/٢٠٢٥ م

م	اسم المشروع	عدد المشروعات	التكلفة التقديرية ( بالمليون )	الجهة المنفذة	الجهة المستفيدة	موقف التنفيذ		ملاحظات	
						نسبة الانجاز الفعلي %	المبالغ المنصرفة بالمليون		
١	مشروعات توصيل المياه للمناطق المحرومة علي مستوى المحافظة وتطوير محطات مياه سعد السعود	١٤	٥٠.٣	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	١. اهالي المناطق المحرومة ٢. خدمة اهالي الكوثر والحيوي والمنطقة الصناعية بغرب جرجا	١٠٠%	٥٠.٢	تم نهو ١٤ مشروع	
٢	مشروعات الصرف الصحي	١١	٧١٧.٢	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	مراكز المحافظة ( المراغة وسوهاج )	٦٠%	٤١٦	تم نهو عدد ١ مشروع وجاري تسليم ٣ مشروع ومتوقع نهو ٥ مشروعات ٢٠١٩/٦/٣٠ ومتوقع نهو مشروعين ٢٠٢٠/٨/٣٠	
٣	خدمات بيطرية	١	١.١	مديرية الطب البيطري	مديرية الطب البيطري	١٠٠%	١.٢	• انتهى	
٤	تطوير مناطق اثرية	٢	١٧.٥	مديرية الاسكان	منطقة اثار سوهاج	١٠٠%	١٢.٧	تم الانتهاء من عدد ٢ وجاري توصيل الكهرباء والمياه لمنطقة تطوير المنطقة المقابر الحويش اثرية	
٥	خدمات طبية تطوير مستشفى حميات بنى حميل- البلينا.	١	٣.٧	مديرية الطب	مديرية الطب	١٠٠%	٣.١٢	تم النهو الانشائي من خلال البرنامج	
٦	مشروعات الطرق	٦	٨٦	مديرية لطرق	الوحدات المحلية	١٠٠%	٨٤.٦	انتهى	
٧	مشروعات تغطية ترع	٤	٥٢.٩	مديرية الري	اهالي القري التي تمر بها التعطية والوحدات المحلية	١٠٠%	٤٣.١	انتهى	
٨	تطوير الخدمات الحكومية ( تطوير المراكز التكنولوجية )	١٥	٢٨	وزارة التخطيط	سكان محافظة سوهاج	١٠٠%	١٧.١	تم الانتهاء من الانشاءات وجاري تطبيق تبسيط وتقليل المدة الزمنية لتلقي الخدمة	
٩	ترفيق مناطق صناعية ( الاحايوة - الكوثر - غرب ططا - غرب جرجا )	٧	٥٠٠	تنفيذ هيئة التنمية الصناعية	المستثمرين	٢٥%	١٢٥	جاري الطرح بمعرفة هيئة التنمية الصناعية	
							٧٤٠.٣		الاجمالي

بيان بموقف المشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الخطة متوسطة الاجل للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ م  
حتى ٢٠٢٥/٢/٢٠٢٠ م

م	اسم البرنامج	المحلي				القرض			الجهة المنفذة	الجهة المستفيدة	ملاحظات
		عدد مشروعات	المبالغ	التنفيذ الفعلي	المبالغ المنصرفة بالمليون	عدد مشروعات	التمويل	نسبة الانجاز الفعلي %			
١	برنامج الطرق والنقل والموصلات و النقل الجماعي	٧٦	١٤٨.٣٠٧	%٣٣	٤٣.٢٨٦	٦٦	١٩٧.٧٠	%١٠	٢٣	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم الانتهاء من ١٨ مشروع ١٠٠%</li> <li>جاري التنفيذ ٥٣ مشروع بنسب مختلفة تتراوح من ٤٠% الي ٧٠%</li> <li>جاري طرح ٧٣ مشروع (كباري علي ترع - طرق )</li> </ul>	
٢	برنامج التنمية العمرانية والمكانية	١٧٤	٢١٨.٩٨٢	%٤٠	٨١.٣٢٩	٣٩	١٢٢.٩٥	%٤٢	٤١	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم الانتهاء من ٧٣ مشروع ١٠٠%</li> <li>جاري التنفيذ ١١٣ مشروع بنسب مختلفة من ٥٠ : ٧٠%</li> <li>جاري الطرح ٢٤ مشروع</li> </ul>	
٣	مشروعات مياه شرب وصرف صحي	٠	٠	٠	٠	١٨	٢٩١	٠	٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>سيتم البدء في التنفيذ ٢٣/٣/٢٠٢٠ م لعدد ١٦ مشروع ومدة التنفيذ اربع اشهر</li> <li>ومشروعين محطات مياه مدة تنفيذهم ١٢ شهر</li> </ul>	
٤	برنامج التنمية الثقافية والاجتماعية	٥٢	٥٩.٤٠٦	%٤٠	٢٢.٠٧٢	٥	١٢.٧٠٠	%٣٠	١٥	<ul style="list-style-type: none"> <li>جاري التنفيذ ١٧ مشروع بنسب مختلفة ٦٠ : ٩٠%</li> <li>جاري الطرح ٤٠ مشروع</li> </ul>	
٥	دعم الادارة المحلية والدعم الفني	٤٢	٥٤.٠٠٥	%٢٥	٨.٩٠٢	٢٢	٦٧.٤٢٩	%٨	٢٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم نهو ٢٣ مشروع</li> <li>جاري التنفيذ ١٦ بنسب تنفيذية ٤٠ : ٨٠%</li> <li>جاري الطرح ٢٥ مشروع</li> </ul>	
٦	برنامج التنمية الاقتصادية	١٣	١٩.٣٠٠	%٣١	٤.٤١١	٦	٢٣.٢٠٠	%٥	٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>جاري التنفيذ ٧ مشروع بنسب ٤٠ : ٨٠%</li> <li>جاري الطرح ١٢</li> </ul>	
٧	التكتلات الاقتصادية	٠	٠	٠	٠	٥	١٩١	٠	٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>جاري الدراسات علي تكتلين ( الاثاث بغرب طهطا - التلي بجزيرة شندويل</li> </ul>	
٨	الناطق الصناعية	٠	٠	٠	٠	٠	٤٦٦	٠	٠	<ul style="list-style-type: none"> <li>وجاري تحديد المشروعات من خلال المكتب الاستشاري صبور</li> </ul>	
<b>الاجمالي</b>		<b>٣٥٧</b>	<b>٥٠٠</b>	<b>%٣٥</b>	<b>١٦٠</b>	<b>١٦١</b>	<b>١٣٧٠</b>	<b>%٣٥</b>	<b>١١٧</b>		

## برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ بدء البرنامج ومراحل تنفيذه

الملاحظات	القرض				المحلي				خطة الاعوام	
	المبالغ المنصرفة بالمليون	نسبة الاتجاز الفعلي %	التمويل	عدد مشروعات	المبالغ المنصرفة بالمليون	التنفيذ الفعلي	المبالغ	عدد مشروعات		
بدون احتساب تنفيذ ترفيق المناطق الصناعية	٧٤٠.٣	%٥٠	١٤٥٦.٧	٦١	في الفترة من ٢٠١٦/٢٠١٩ م				المرحلة الاولى ٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٩/٢٠١٨	
					٢٤٢.٢	%٩٥	٣٦٠			
					٣٧٣.٩	%١٠٠	٣٧٣.٩			
					٤٣٥.٧	%٩٩	٤٤١			
بدون احتساب تنفيذ ترفيق المناطق الصناعية	١١٧	%٣٥	١٣٧٠	١٦١	١٦٠	%٣٥	٥٠٠	٣٥٧	العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م	
<p>جاري حاليا تنفيذ الاجراءات الاتي :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اعداد الدراسات والموافقات الفنية للجهات المختصة</li> <li>• اعداد المقاييس وكرسات الشروط استعدادا لعملية الطرح</li> <li>• فحص الاهلية للمشروعات المدرجة .</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• عدد مشروعات ٤٤٤</li> <li>• بتكلفة تقديرية ١.٥٩٠.٧١٢ مليون ( استثماري ٥٠٠ مليون - قرض ١٠٩٠.٧١٢ مليون جنية )</li> <li>• متوقع البدء بالتنفيذ بداية من شهر ابريل ٢٠٢٠ م</li> </ul>	العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م		الخطة متوسطة الاجل		
				سيتم تعديل المشروعات بداية من شهر ديسمبر ٢٠٢٠					العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م	